



PROTOCOLO PUESTAS EN MARCHA

MODELO:

Nº DE SERIE:

Fecha:

PUNTOS A COMPROBAR	OK	DL	NO
COMPROBACIONES PREVIAS			
Comprobar la correcta ubicación del grupo (*)			
Comprobar que la entrada de aire es suficiente y adecuada (*)			
Comprobar que salida aire caliente del motor este orientada al exterior (*)			
Comprobar que salida de gases este canalizada al exterior (*)			
Comprobar que todos los datos de la placa identificativa del grupo son legibles			
Comprobar que todos los datos de la placa identificativa del alternador son legibles			
Comprobar que todos los datos de la placa identificativa del motor son legibles			
Comprobar pegatinas, letreros de seguridad, manual de usuario y esquemas eléctricos			
Comprobar el estado de todo el cableado y conexiones del grupo			
Comprobar la conexión a tierra del equipo			
ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA			
Verificar nivel de aceite del motor y su estado			
Verificar nivel de gasoil			
Verificar nivel de refrigerante			
Comprobar estado del filtro de aire			
Verificar roturas, falta de pernos, tuercas y aprietes de las mismas			
Verificar funcionamiento leds indicadores en el cuadro de maniobra			
Comprobar desconector de batería			
Comprobar y reapretar bornes de batería			
PUESTA EN MARCHA			
Verificar el color del humo de escape			
Comprobar que no existen ruidos extraños en el motor y en el alternador			
Verificar tuberías de combustible y abrazaderas			
Comprobar funcionamiento de la tarjeta de control del grupo			
Comprobar que la secuencia de fases coincide con las de la red			
FALLO DE RED			
Comprobar que al corte de red el grupo arranca			
Comprobar que se activa el contactor de grupo			
Comprobar que el grupo mantiene la frecuencia y la tensión en carga			
Comprobar que, al retorno de red, la placa detecta dicha tensión			
Comprobar que se cierra el contactor de red			
Comprobar que el grupo se para			
FINAL			
El funcionamiento e instalación del grupo, son correctos.			
Explicar al cliente, el funcionamiento del sistema			
Voltaje de grupo sin carga:	Frecuencia del grupo en vacío:		
Observaciones			

Leyenda: OK = aceptable, pasa DL = defecto leve o sucio, pasa NO = retirar del servicio, no pasa
R = Reparada N/A = No aplica

(*) En caso de que se detectase una instalación defectuosa o inadecuada deberá comunicársele al cliente, a fin que corrija las deficiencias detectadas.

Puesta en marcha realizada por
Empresa:
Firmado por:
DNI:

Cliente:
Empresa:
Firmado por:
DNI: